



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567

เทศบาลตำบลเวียงพราวด์
อำเภอพราวด์ จังหวัดเชียงใหม่

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ดังนี้

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เวียงพร้าว...นครแห่งชีวิตและวัฒนธรรม (City of Life and Culture) ร่วมกันพัฒนาเวียงพร้าวให้เป็นเมืองที่มีความสงบสุข เป็นดินแดนแห่งธรรม นำวิถีชีวิตให้มีคุณภาพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีความงดงามทางวัฒนธรรม

พันธกิจการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

จุดยืนทางยุทธศาสตร์-ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง มาเป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบายของท้องถิ่น โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น ซึ่งนำมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ทั้งนี้ กำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน นำไปสู่การปฏิบัติตามลำดับ เพื่อมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกชั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น จึงมีแผนแม่บท และแผนดำเนินงาน รองรับการนำไปปฏิบัติอย่างชัดเจน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การดำเนินการพัฒนาให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด และเครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรของเทศบาลที่มีอยู่ อย่างประหยัด คุ่มค่า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวให้เจริญก้าวหน้าและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566–เดือนกันยายน 2567)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 66-017 ถนนสายบ้านหม้อ ซอย 3 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	782,900	693,000	29 พ.ค.67	27 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการปรับปรุงคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-018 ถนนสายบ้านหม้อ ซอย 4 หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง	852,700	755,000	29 พ.ค.67	27 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม

โครงการที่จ่ายจากเงินสะสมประจำปี 2567 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-เดือนกันยายน 2567)

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 11 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง	184,700	184,000	18 ก.ค.67	31 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางตะวัน โอ บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง	75,200	75,000	20 ก.ค.67	2 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลังบ้านนางบัวผัน ผมทอง บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง	129,800	129,000	9 ก.ค.67	22 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
4.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพรอมฝาปิด บริเวณซอย 2 บ้านขามส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง	180,800	180,000	12 ก.ค. 67	9 ก.ย. 67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
5.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านนางกิ้ง มูลสุข ถึงร่องหมด (ช่วงที่ 2) บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง	722,200	703,000	9 พ.ค.67	5 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
6.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวทางแอส ฟัลท์คอนกรีต บริเวณถนนสายหลัง สก.พรวัว จากหน้า โรงแรมต้นประดิษฐ์ ถึง ร้านพรวัว ซูเปอร์สโตร์ บ้านแจ่งกู๋เรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง	492,900	492,000	29 มิ.ย.67	27 ส.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
7.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี บริเวณเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านแจ่งกู๋เรือง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง	394,600	393,000	16 พ.ค. 67	14 ก.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
8.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝापิดบริเวณซอย 7 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	106,200	106,000	30 ส.ค.67	28 ต.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นางนงค์วัย ใจบุญ บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	101,500	101,000	24 ก.ค.67	6 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
10.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูพร้อมฝापิดบริเวณหน้าบ้าน ร.ต.ท.เดช มากมาย บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	247,300	247,000	1 มิ.ย.67	30 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
11.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านนางลวิตา นามวงศ์ ถึงบ้านนางลำยวน ทุ่งคำ บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	205,600	205,000	6 มิ.ย.67	4 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
12.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบ้านนายพล จันตะคำ ถึงบ้านนายปัญญา บุญป้อ บ้านทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	124,300	123,000	28 พ.ค.67	26 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
13.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู (ช่วงที่ 3) บริเวณบ้านนางบัวชุม อำนาคะ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง หลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	248,900	248,000	17 ส.ค.67	15 ต.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
14.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านนางแสงเดือน มหายศ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่ง หลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	107,400	107,000	18 พ.ค.67	1 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
15.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-011 บ้านสันมะนะ – บ้านป่า จี้ บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	46,500	46,000	8 ส.ค.67	21 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ		

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
16.โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บริเวณบ้านนายอินทร์ เครือวัง บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	60,300	60,000	14 พ.ค.67	27 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17.โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดเหลี่ยม บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	457,300	456,000	12 มิ.ย.67	10 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	453,300	453,000	8 ส.ค.67	6 ต.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูพร้อมฝापิด บริเวณบ้านนายอินทร์ อาจองค์ บ้านหม้อบน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	252,600	252,000	19 มิ.ย.67	17 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
20.โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยโบสถ์คริสต์จักรเอ็นฟู บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพญาวัง จังหวัดเชียงใหม่	211,500	210,000	24 ก.ค.67	6 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
21.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ คอนกรีต บริเวณซอยข้างโรงเรียนอนุบาลรัตนรินทร์ บ้านป่า เลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพญาวัง จังหวัดเชียงใหม่	262,900	262,000	21 ต.ค. 67	25 ต.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงอาคาร 72 พรรษา มหาราชินี บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	2,520,000	2,318,000	25ก.ย.67	23 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการถมดิน จำนวน 2,000.00 ลูกบาศก์เมตร บริเวณที่ดิน เทศบาลตำบลเวียงพร้าว บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	342,000	341,500	18เม.ย.67	2 พ.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ถนนสายบ้านสันมะนะ - บ้านป่าตุ่มดอน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-007 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	86,000	86,000	10 พ.ค.67	8 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดยาว 315.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,387.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายบ้านหม้อ ซอย 1 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-015 บ้านหม้อบนหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	605,200	600,000	12 ก.ย.67	10 พ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดยาว 341.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,666.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณถนนสายบ้านหม้อ ซอย 2 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.66-016 บ้านหม้อบนหมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพรวัว จังหวัดเชียงใหม่	724,200	720,000	20 ก.ย.67	18 พ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดนิทรรศการและแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน	8,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต
แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	35,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการซ่อมแผนด้านสาธารณสุข	20,000	6,810	6 ส.ค.67	6 ส.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	3,000	2,484	29 ธ.ค.66	17 เม.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	35,900	8 ก.ค.67	8 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการถนนคนเดิน "สืบสานวัฒนธรรมเสริมสร้างเศรษฐกิจ"	20,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	2,070	26 มิ.ย.67	26 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการท่องเที่ยวปลอดภัย ภูมิใจกับเทศบาล	5,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	8,000	2,800	2 ก.ค.67	2 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมแผนงานงาน

แผนงานการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน	40,000	17,195	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเพิ่มความรู้ทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน	5,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	20,000	27,708	13 ม.ค.67	13 ม.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	507,400	411,673	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,652,000	3,424,300	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ขอเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดงานประเพณีไหลเทียน และถวายเทียนพรรษา	50,000	37,360	18 ก.ค.67	18 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการจัดงานสืบสานประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทง)	200,000	45,949.46	27 พ.ย.66	27 พ.ย.66	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการธรรมะกับการดำเนินชีวิต	30,000	4,900	7 ม.ค.67	9 ม.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นใส่ขันดอกบูชา อินทิล (เสาหลักเมือง)	200,000 โอนเพิ่ม 13,600	213,315	6 มิ.ย.67	10 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างสายใยชุมชน	30,000 โอนเพิ่ม 20,000	48,100	13 เม.ย.67	13 เม.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ประชาชนในพื้นที่	10,000 โอนเพิ่ม 27,000	36,103	6 ก.พ.67	15 ก.พ.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	15,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการบริหารศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลเวียงพร้าว	5,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแผนงานงาน

แผนงานสาธารณสุข

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันโรคติดต่อ และ ไม่ติดต่อ	60,000	48,686	8 ก.ค.67	10 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนารัตตดิยราชนารี	34,000	33,277.95	11 มี.ค.67	18 มี.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว	25,000 โอน เพิ่ม15,000	39,800	15 ต.ค.66	23 ต.ค.66	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการร้านอาหารปลอดภัยไข้เจ็บสุขภาพ เทศบาลตำบล เวียงพร้าว	8,000	5,640	12 ต.ค.66	12 ต.ค.66	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการหมู่บ้านคัดแยกขยะ 3RS ตามแนวทางประชารัฐ	10,000	9,390	5 มิ.ย.67	5 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันเป็นพิษ	8,000	7,998	13 มี.ค.67	13 มี.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	20,000	20,000	7 ก.พ.67	7 ก.พ.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	30,000	1,750	17 พ.ค.67	17 พ.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการปลูกป่า	10,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินอุดหนุนเอกชน	240,000	333,000	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	150,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศรีและพัฒนาคอบครัว	20,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	50,000	47,050	9 ก.ค.67	9 ก.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร

แผนงานงานบริหารงานทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการบูรณาการในการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล	10,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความรู้ด้าน คุณธรรม และจริยธรรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เทศบาล ตำบลเวียงพร้าว	50,000	15,300	19 ก.พ.67	19 ก.พ.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (บริการรับชำระภาษี นอกเวลาราชการ)	10,000	5,184	1 ต.ค.66	30 ก.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการดำเนินการ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
รายจ่ายอื่น	30,000	29,000	27 มิ.ย.67	27 มิ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	4 เม.ย.67	4 เม.ย.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	10,000	0	-	-	☒ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่มี	ไม่มี