



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี
ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ
วรรค ๕ และวรรค ๖ บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
เทศบาลเป็นประจำทุกปี และคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลด้วย นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๘ และได้แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวแล้วในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายนคร ปัญญาทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว

**รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ที่เคารพ

ตามที่กระผม นายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลเวียงพร้าวต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าวเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2568 ซึ่งได้กำหนดนโยบายบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา 9 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านบริการประชาชน
2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4. นโยบายด้านการศึกษา
5. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ
8. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
9. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบริหารจัดการ

โดยได้นำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ทุกโครงการและกิจกรรมมีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะบริหารได้เข้ามาดำเนินการจนประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 วรรค 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ดังต่อไปนี้

/นโยบาย...

นโยบายพัฒนา 9 ด้าน

1. นโยบายด้านบริการประชาชน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค
		เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (LINE OA)	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
การให้บริการ One-Stop Service	-	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายบ้านแม่กอย ซอย 1 บ้านแม่กอย หมู่ที่ 6 ตำบลเวียง อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่	496,900	496,000	21 มิ.ย.68	19 ส.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางเสี้ยว หลวงเป้ง บ้านขามส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	273,700	273,000	12 มิ.ย.68	30 ส.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีตบริเวณซอย 6 บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	808,200	598,000	24 มิ.ย.68	22 ส.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ผู้รับเหมา อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยการเสริม ผิวทางแอสฟัลต์ คอนกรีต บริเวณซอย 5 บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่	1,225,500	870,000	23 พ.ค.68	21 ก.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต รหัดทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ.66-013 ถนนสายบ้านแมงัด - บ้านโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอพริ้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดย การเสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมขยาย ไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อย กว่า 170 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร	1,269,000.00	981,000.00	17 ม.ค.68	17 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต รหัดทางหลวง ท้องถิ่น ชม.ถ. 66-007 ถนนสายบ้านสันมะนะ - บ้านป่าดุ่มดอน หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พริ้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 3.90 เมตร ยาว 1,340.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	1,973,900.00	1,500,000.00	11 ม.ค.68	11 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุง ถนนลาดยาง รหส์ทาง หลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 66- 040 ถนนสายบุญมา หมู่ ที่ 4 ตำบลเวียง อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 684.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมขยาย ไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,002 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร	1,634,600.00	1,520,000.00	4 ม.ค.68	4 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ชม.66-037 บ้านขามส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ ช่วงที่ 1 ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 580.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	1,839,600.00	1,350,000.00	8 ก.พ.68	8 พ.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการปรับปรุงระบบ ประปา บริเวณโรงผลิต น้ำประปา บ้านช่างคำ หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง	493,000	492,500	26 ก.ย.68	24 พ.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☒ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☐ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยการเสริมผิว แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาด ยาว 125.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 603.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร บริเวณซอยข้าง โรงเรียนอนุบาลรัตนรินทร์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	262,900.00	262,000.00	4 ต.ค. 67	2 ธ.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณซอยข้างบ้าน นายสวาท นิลวรรณ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	34,900.00	34,500.00	15 พ.ย. 67	29 ธ.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณซอยข้างบ้าน นางศิริลักษณ์ เรือนมณี บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	100,200.00	100,000.00	15 พ.ย. 67	29 ธ.ค. 67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ยาว 83.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 386.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร ลึก 0.40 – 0.50 เมตร บริเวณซอยบ้านนาง อำไพ ไชยแวน บ้าน หนองอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบล เวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	464,900.00	464,400.00	4 ธ.ค.68	3 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณบ้านนาย สวัสดิ์ ตั๊ยยวง บ้านขามส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่	61,100.00	60,000.00	14 ธ.ค.67	11 ก.พ.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิด เหลี่ยม ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึก 1.20 เมตร บริเวณลำ เหมืองซอยข้าง บ้านทุ่ง หลวง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่ง หลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	146,400.00	146,000.00	26 ธ.ค.67	23 ก.พ.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างตลาดลำ เหมืองคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัววี ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 284.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร บริเวณประปาหมู่บ้าน สันมะนะ ถึงสะพานข้าม ลำเหมืองบ้านหนองอ้อ บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว จังหวัดเชียงใหม่	872,400.00	785,000.00	29 พ.ย.67	28 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณถนน เจริญวงศ์ บ้านป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	369,800.00	369,500.00	11 ม.ค.68	11 มี.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,346.00 เมตร หนา 0.15 เมตร บริเวณ ถนนสายบ้านป่าจี้ - บ้านหม้อ บ้านป่าจี้ หมู่ ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่	2,964,900.00	2,445,000.00	1 ก.พ.68	31 พ.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี
โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝापิด ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร ลึก 0.10 - 0.50 เมตร บริเวณซอยบ้าน นายรัชชัย ปัญญา บ้าน ป่าเลี้ยว หมู่ที่ 3 ตำบล เวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่	141,700.00	141,000.00	1 ก.พ.68	1 เม.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

/โครงการ...

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู พร้อมฝापิต ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 57.00 เมตร ลึก 0.40 – 0.50 เมตร บริเวณถนนด้านทิศ ตะวันออก บ้านหม้อล่าง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพรา้ว จังหวัด เชียงใหม่	131,200.00	130,000.00	14 ก.พ.68	14 เม.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองช่าง	ไม่มี

3. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการป้องกันโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ	60,000	18,947	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าอนงนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราช นารี	31,100	31,100	1 มี.ค.67	31 มี.ค.67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการอาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพ เทศบาล ตำบลเวียงพร้าว	40,000	38,512	1 ต.ค.67	31 ต.ค.67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการร้านอาหาร ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว	10,000	6,140	1 พ.ย.67	30 พ.ย.67	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการหมู่บ้านคัดแยก ขยะ 3RS ตามแนวทาง ประชารัฐ	20,000	6,740	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษจากหมอกควันและฝุ่นละออง	8,000	8,000	1 ธ.ค.67	31 ธ.ค.67	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล	20,000	30,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000	240,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ไม่มี

4. นโยบายด้านการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ พัฒนาการเรียนการสอน	40,000	40,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	20,000	30,541	11 ม.ค.68	11 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา	415,100	423,100	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,542,000	3,267,792	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

5. นโยบายด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดนิทรรศการ และแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ ชุมชน	8,000	5,360	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

6. นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการจัดฝึกอบรม หลักสูตรอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	35,000	15,700	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการซ่อมแซมด้าน สาธารณภัย	20,000	19,205	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	5,526	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

7. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพของราษฎร ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	50,000	28,443	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

8. นโยบายด้านการท่องเที่ยว การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่นใส่ขัน ดอกบูชา อินทิล (เสา หลักเมือง)	200,000	147,400	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่น สร้าง สายใยชุมชน	30,000	5,075	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานประเพณี ไหว้สาองค์พระญามังราย และพระอริยสงฆ์	80,000	72,900	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณียี่เป็ง (ประเพณี ลอยกระทง)	200,000	92,148.20	1 พ.ย.67	30 พ.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

9. นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน ความรู้ด้าน คุณธรรม และจริยธรรม และทัศนศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตำบล เวียงพร้าว	50,000	22,850	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (ตามเทศ บัญญัติ)	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ		ผลการ ดำเนินการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ปัญหา และ อุปสรรค
			เริ่ม ดำเนินการ	สิ้นสุด			
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี (บริการ ชำระภาษีนอกเวลา ราชการ)	10,000	5,184	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กองคลัง	ไม่มี
รายจ่ายอื่น	30,000	29,000	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
เงินอุดหนุนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	30,000	30,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	264,411.58	1 ก.พ.68	31 พ.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี
โครงการจัดงานรัฐพิธีและ กิจกรรมปกป้องสถาบัน หลักของชาติ	10,000	10,000	1 ม.ค.68	31 ม.ค.68	☐ ยังไม่ได้ ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ☒ ดำเนินการ แล้วเสร็จ	สำนักปลัด	ไม่มี

ตามนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงพร้าว กระผม
นายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ได้บริหารราชการเทศบาลตำบลเวียงพร้าว ตามนโยบายที่
กล่าวมา และได้ดำเนินการให้บรรลุจุดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเทศบาลตำบลเวียงพร้าว.

ในฐานะผู้บริหารเทศบาล ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือใน
การบริหารราชการด้วยดีตลอดมา และคงได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบล
เวียงพร้าวเช่นนี้ตลอดไป ขอขอบคุณ



(นายนคร ปัญญาทิพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว